

附件 5

2021 年维保质量抽查主要不合格项目情况

一、曳引驱动乘客电梯

序号	项目类别	抽查项目	不合格台数	占所抽乘客电梯比例
1	6.39 B	井道壁无明显积灰或突出物；底坑清洁，无杂物、无积水；井道及底坑照明有效	399	21.91%
2	2.13 B	轿顶电气线路有护套管，布线整齐不杂乱，接线端子紧固	212	11.64%
3	2.10 B	轿顶整洁，轿顶地面无堆放杂物；轿顶防护栏安全可靠	203	11.15%
4	1.1B	机房环境整洁，门窗完好，照明符合要求；机房温度保持在 5-40° C 之间	158	8.68%
5	5.30 B	层门外观整洁，无粘贴广告；层门各间隙符合要求	143	7.85%
6	2.12 B	导靴或滚轮清洁；油杯油量适宜，无泄漏，吸油毛毡齐全	133	7.30%
7	3.24 B	轿厢内卫生整洁，规范粘贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志和维保质量公示卡	118	6.48%
8	3.17 A	★轿厢内紧急报警装置功能有效，对讲装置通话语音清晰；紧急照明装置功能有效	108	5.93%
9	1.9B	盘车手轮、松闸扳手等应急救援装置齐全，放置稳固应急救援装置操作说明粘贴于显著位置，操作方法准确清晰	68	3.73%
10	1.4A	★控制柜清洁无积尘；接触器、继电器触点接触良好；各接线端子紧固、布线整齐	61	3.35%

注：带★标记(或者 A 类)的为重要项目，其余为一般项目。

二、自动扶梯与自动人行道

序号	项目类别	抽查项目	不合格台数	占所抽扶梯人行道比例
1	1.1B	驱动与转向站内卫生整洁，无杂物，无积水；对易接近或对人体有危险的转动部件应设置防护装置	27	18.00%
2	6.23B	出入口处规范粘贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志、维保质量公示卡	26	17.33%
3	4.16A	★梳齿板梳齿完好，无缺损，无刮擦；梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不少于4mm；梳齿板照明正常	12	8.00%
4	5.19A	★各紧急停止开关功能有效，有清晰的中文标识和指示标记	7	4.67%
5	5.20A	★检修盖板和楼层盖板之间连接紧密，防倾覆、防翻转措施有效，电气安全开关功能有效	6	4.00%
6	3.10B	上下端站设置的阻挡装置应能防止人员进入外盖板区域	5	3.33%

注：带★标记(或者 A 类)的为重要项目，其余为一般项目。